



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1067530-07	MDR 891403/	MUNICIPIO DE SANTO EXPEDITO SP	Recapeamento e Pavimentação Asfáltica em diversas via do Munic	Recapeamento e Pavimentação Asfáltica em diversas via do Município.

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					02/00	03/00	04/00	05/00	06/00	07/00	08/00	09/00	10/00	11/00	12/00
1.	Pavimentação e recapeamento	252.055,94	% Período:	28,43%	56,37%	15,21%									
1.1.	CANTEIRO DE OBRAS	1.003,74	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10.726,26	% Período:		33,33%	66,67%									
1.3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	8.497,60	% Período:	50,00%		50,00%									
1.4.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	66.400,29	% Período:	100,00%											
1.5.	PAVIMENTAÇÃO	138.498,06	% Período:		100,00%										
1.6.	PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE	19.065,73	% Período:			100,00%									
1.7.	SINALIZAÇÃO	7.864,26	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 252.055,94				%:	28,43%	56,37%	15,21%								
Período:	Repass:	67.870,30	134.573,48	36.306,22											
	Contrapartida:	3.782,53	7.500,00	2.023,41											
	Outros:	-	-	-											
	Investimento:	71.652,83	142.073,48	38.329,63											
Acumulado:	%:	28,43%	84,79%	100,00%											
	Repass:	67.870,30	202.443,78	238.750,00											
	Contrapartida:	3.782,53	11.282,53	13.305,94											
	Outros:	-	-	-											
	Investimento:	71.652,83	213.726,31	252.055,94											

Santo Expedito

Local

quinta-feira, 15 de abril de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: DANIEL ALEXANDRE DE ALMEIDA

CREA/CAU: 5070403727

ART/RRT: 28027230210506553